



INFORME DE RESULTADOS CUATRIMESTRALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro	Meta física	2	42635	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	65560888.65	65560888.65	0	Ejecución financiera	587571.69	0	0	1254878	1842549.69	2.81%	2.81%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHIYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1681453	1681453	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES CHICAR, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	12508525	12508525	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3541038	3541038	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL BARRIO ESQUIPULAS A COLONIA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5100000	5100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SANTA CRUZ DEL QUETZAL AL CASERIO AGUA BLANCA SANTA MARIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2915	2915	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2762528	2762528	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CERRO VERDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	853367	853367	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PAMBON GRANDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1950	1950	0	Ejecución física	68	0	0	0	68	3.49%	3.49%
		Meta financiera	3851358	3851358	0	Ejecución financiera	135919	0	0	0	135919	3.53%	3.53%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO AGUA BENDITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	320	320	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	960965.96	960965.96	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAJTLABAJ A SAN LUCAS CHIACAL SAN CRISTOBA	Metro	Meta financiera	10080000	10080000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
293285-CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHISIGUAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3365	3365	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CARMEN, SECTOR PANSAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHICUZ SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	9000	9000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	35	35	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ALFILER SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN SEBASTIAN EL REFUGIO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) COLONIA EL PETENCITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN CRISTOBAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3252000	3252000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	750	750	0	Ejecución física	0	0	0	350	350	46.67%	46.67%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	0	0	0	1254978	1254978	50%	50%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ESQUIPULAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	123	123	1	Ejecución física	123	0	0	0	123	100%	100%
		Meta financiera	451652.69	451652.69	1	Ejecución financiera	451652.69	0	0	0	451652.69	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total



F: 

Alcalde Municipal