




INFORME DE MEDICIÓN DE INDICADORES CON BASE EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA SEGEPLAN

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION



San Cristóbal Verapaz, septiembre 06 de 2,024.
Oficio No. 512-2,024/DMP/CGG/sarc

Licenciado:
Carlos Mendoza Alvarado,
Secretario General de SEGEPLAN
Su Despacho.



Respetable Lic:

Por este medio me dirijo a su persona, para saludarle y desearle éxitos al frente de las labores que realiza administrativamente en beneficio de nuestro Departamento.

El motivo primordial del presente es para hacer entrega del SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL generado en la Plataforma de SIPLAN correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2,024, adjuntando el informe respectivo.

Sin más sobre el particular y agradeciendo la fina atención al presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Celso Gue Gue.
Alcalde Municipal.



CC Archivo.

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ.

Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto								
Eje Katun:																		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social																		
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																		
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	2	42635	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meta financiera	6459922.69	6459922.69		Ejecución fina	625000	1700000	1100000	1200000	4825000	7.16%	6467549.69	10.01%	7.16%	6467549.69	10.01%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
		Meta financiera	1081453	1081453	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES CHICAR, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	833	1087	1087	1920	1920	64%	1920	64%	64%	1920	64%	
		Meta financiera	12508525	12508525	0	Ejecución financiera	0	1700000	1100000	1200000	4000000	31.98%	4000000	31.98%	31.98%	4000000	31.98%	
CONSTRUCCION CAMINO RURAL FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
		Meta financiera	3541038	3541038	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL BARRIO ESQUIPULAS A COLONIA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
		Meta financiera	5100000	5100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SANTA CRUZ DEL QUETZAL AL CASERIO AGUA BLANCA SANTA MARIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2915	2915	0	Ejecución física	2915	2915	2915	2915	2915	100%	2915	100%	100%	2915	100%	
		Meta financiera	2762528	2762528	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CERRO VERDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
		Meta financiera	853367	853367	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PAMBON GRANDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1950	1950	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
		Meta financiera	3851358	3851358	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAJTLABAJA SAN LUCAS CHICACAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	
		Meta financiera	10080000	10080000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ**

Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
293265-CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHISIGUAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3365	3365	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CARMEN, SECTOR PANSAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHICUZ SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	9000	9000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	35	35	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ALPILER SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN SEBASTIAN EL REFUGIO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	513770	513770	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) COLONIA EL PEÑONCHO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN CRISTOBAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	750	750	0	Ejecución financiera	625000	0	0	0	625000	625000	19.22%	19.22%	19.22%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2509856	2509856	0	Ejecución financiera	0	0	0	400	400	750	53.33%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	1254970	50%	50%	50%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ESQUIPULAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	123	123	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	123	0%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ESQUIPULAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	451652.69	451652.69	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	451652.69	0%	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ** Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance respecto al Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Eje Katun:														
Propiedad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiero	18040001.81	18040001.81	0	1357161.3	1605719.4	1343779.2	1550908.0	1	4	11380914.62	32.47%	63.09%
Dirección y Coordinación	Mes	Meta física Meta financiera	12	12	1	1	1	1	1	1	4	8	33.33%	66.67%
			18040001.81	18040001.81	1	1357161.36	1605719.47	1343779.20	1550908.07	1	7	11380914.62	32.47%	63.09%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ**

Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre			% Avance Cuatrimestre (fecha Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha Inicial)
							Mayo	Junio	Agosto			
Eje Kaitim:												
Protección Nacional de Desarrollo:												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Persona	Meta física	0	1985	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)		Meta financiera	16664690.60	16662590.60		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA NIÑAS AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FINCA SANTA INES CHICAR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	3870000	3870000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	385	385	0	Ejecución física						0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1304232	1304232	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANISTE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	600	684	1	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1232000	4250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	820	820	1	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	3955808.60	3955808.60	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1201	1291	1	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	4250000	4250000	1	Ejecución financiera						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1091	1091	1	Ejecución física						0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta financiera	2052550	2052550	1	Ejecución financiera						0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ

Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Programa de acciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
																

F: 
Alcalde Municipal