




INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION



San Cristóbal Verapaz, septiembre 06 de 2,024.
Oficio No. 512-2,024/DMP/CGG/sarc

Licenciado:
Carlos Mendoza Alvarado,
Secretario General de SEGEPLAN
Su Despacho.



Respetable Lic:

Por este medio me dirijo a su persona, para saludarle y desearle éxitos al frente de las labores que realiza administrativamente en beneficio de nuestro Departamento.

El motivo primordial del presente es para hacer entrega del SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL generado en la Plataforma de SIPLAN correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2,024, adjuntando el informe respectivo.

Sin más sobre el particular y agradeciendo la fina atención al presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Celso Gue Gua.
Alcalde Municipal.



CC Archivo.

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre			% Avance Cuatrimestre (fecha vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (fecha Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha Inicial)
							Mayo	Junio	Agosto				
Eje Katim:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	2	42636	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6450922.69	6450922.69	0	Ejecución fina	625000	1200000	4625000	6467549.69	10.01%	7.16%	10.01%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1681453	1681453	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES CHICAR, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	833	1087	1920	1920	64%	64%	64%
		Meta financiera	12508525	12508525	0	Ejecución financiera	0	1700000	4000000	4000000	31.98%	31.98%	31.98%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3541038	3541038	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL BARRIO ESQUIPULAS A COLONIA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5100000	5100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SANTA CRUZ DEL QUETZAL AL CASERIO AGUA BLANCA SANTA MARIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2915	2915	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2762528	2762528	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CERRO VERDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	853367	853367	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PAMBON GRANDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1950	1950	0	Ejecución física	0	0	0	68	3.49%	0%	3.49%
		Meta financiera	3851358	3851358	0	Ejecución financiera	0	0	0	135918	3.53%	0%	3.53%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAJUTLALBAJ A SAN LUCAS CHICAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10080000	10080000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ**

Fecha y Hora: 5/08/2024 14:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (fecha inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Eje Kattun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	18040001.81	0	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%	0%
		Meta financiera	18040001.81	18040001.81		1357161.3	Ejecución fina	1	1605719.4	1343779.2	1550908.0	5857568.10	32.47%	63.09%	32.47%
	Mes	Meta física	12	12	1	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	66.67%	33.33%
		Meta financiera	18040001.81	18040001.81	1	1357161.3	Ejecución financiera	6	1605719.4	1343779.2	1550908.0	5857568.10	32.47%	63.09%	32.47%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ** Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto			
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	1985	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	16664590.60	19862590.60		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA NIÑAS AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000		Ejecución física						0%
		Meta financiera	3870000	3870000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FINCA SANTA INES CHICAR SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	395	395		Ejecución física						0%
		Meta financiera	1304232	1304232		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	600	684	1	Ejecución física						0%
		Meta financiera	1232000	4250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANISTE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física						0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
330266-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	820	820	1	Ejecución física						0%
		Meta financiera	3955608.60	3955608.60	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
330264-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1291	1291	1	Ejecución física						0%
		Meta financiera	4250000	4250000	1	Ejecución financiera						0%
335046-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1091	1091	1	Ejecución física						0%
		Meta financiera	2052550	2052550	1	Ejecución financiera						0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ

Fecha y Hora: 5/09/2024 14:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
F: _____ Alcalde Municipal														